



**O B Č I N A**  
**SLOVENSKA BISTRICA**  
**O b č i n s k i s v e t**

**5. redna seja občinskega sveta**  
**dne 2. julija 2015**

**Gradivo za 19. točko dnevnega reda**

**ZADEVA: Informacije - razno**



**O B Č I N A**  
**SLOVENSKA BISTRICA**  
**O b č i n s k a u p r a v a**  
Oddelek za okolje in prostor

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20, 81 81 912, fax: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: [obcina@slov-bistrica.si](mailto:obcina@slov-bistrica.si)

uradna spletna stran <http://www.slovenska-bistrica.si>

**Številka: 354-48/2009-841-1031**

Datum: 29.6.2015

**O B Č I N A**  
**SLOVENSKA BISTRICA**  
**O b č i n s k i s v e t**

**ZADEVA:** Obvestilo o postopku javnega naročanja s pogajanji brez predhodne objave za dodatna nepredvidena dela gradnje: **Spremembe in prilagoditev zajemanja in odvajanja izcednih ter odpadnih voda s platoja CERO do ČN Pragersko zaradi spremembe lokacije ČN Pragersko in ostala režijska dela v sklopu operacije:** »Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica «

I. PREDLAGATELJ

Župan dr. Ivan Žagar

II. PRAVNA PODLAGA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10) ter skladno s 7. odstavkom 29. Člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), v nadaljevanju ZJN-2, obveščamo nadzorni organ Občinski svet o postopku javnega naročila: **Dodatna nepredvidljiva dela - Spremembe in prilagoditev zajemanja in odvajanja izcednih ter odpadnih voda s platoja CERO do ČN Pragersko zaradi spremembe lokacije ČN Pragersko in ostala režijska dela v sklopu operacije »Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«** z oznako 354-48/2009-832.

Javno naročilo bo izvedeno po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke 5. odstavka 29. člena. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I), z obstoječim izvajalcem RIKO, Ljubljana.

### III. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila so dodatna nepredvidena dela in storitve, ki zajemajo **spremembe in prilagoditev zajemanja in odvajanja izcednih ter odpadnih voda iz platoja CERO do ČN Pragersko zaradi spremembe lokacije ČN Pragersko in ostala režijska dela**, po zahtevku izvajalca št. 5, opredeljena v naslednji specifikaciji:

<b>1.</b>	<b>DODATNA DELA</b>	<b>848.420,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Spremembe dokumentacije in dovoljenj</b>	<b>112.920,00</b>
1.1.1.	Zaradi zavrnitve in ponovnega pridobivanja vodnega soglasja	58.420,00
1.1.2.	Zaradi nove lokacije ČN Pragersko	54.500,00
<b>1.2.</b>	<b>Nepredvidena dela izvedbe</b>	<b>409.685,00</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>obračun na podlagi podanega zahtevka</b>	<b>223.750,00</b>
1.2.1.1	<i>Daljša trasa tlačnega voda do ČN (cca 300 m), tlačni vod PEHD d 110, vključno s čistilnimi kosi, izkopi in vgradnja cevi, zasipavanje, izvedba prečkanja regionalne ceste, sanacija vozišča</i>	78.300,00
1.2.1.2.	<i>TK razvod od platoja do nove lokacije ČN (cca. 600 m)</i>	29.700,00
1.2.1.3.	<i>Prilagoditev bazena odpadnih vod na platoju in povezave s črpališčem</i>	49.600,00
1.2.1.4.	<i>Povečan bazen za sprejem grezničnih gošč in odpadnih vod iz CERO, neto volumen se poveča iz 25m<sup>3</sup> na 75m<sup>3</sup>, vgradijo se črpalke za kontrolirano črpanje v proces čiščenja ter mešalo za egalizacijo</i>	66.150,00
<b>1.2.2.</b>	<b>Obračun v okviru pog. postavke št. 5.1 Delo po rež. cenikih</b>	<b>185.935,00</b>
1.2.2.1.	<i>Ukinitev obstoječega plinjaka na lokaciji bazena odpadnih vod in izgradnja novega</i>	5.125,00
1.2.2.2.	<i>Izvedba novega vodovoda okoli profila 110mm, dolžine 200m s pripadajočimi ventili, T kosi in s prirobnicami</i>	12.380,00
1.2.2.3.	<i>Črpanje vode v času gradnje kanalizacije in pri vgrajevanju oljnega lovilca, ter izdelava črpalnega jaška</i>	5.550,00
1.2.2.4.	<i>Izgradnja in odvoz dodatno zgrajenega konsolidacijskega nasipa v višini 2m na lokaciji sortirnice</i>	162.880,00
<b>1.3.</b>	<b>Neposredni stroška izvajalca zaradi podaljšanja pogodbenega roka</b>	<b>325.185,00</b>
<b>2.</b>	<b>MANJ IZVEDENA DELA</b>	<b>258.420,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Neizvedena režijska dela</b>	<b>175.920,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Neizvedena trafo postaja</b>	<b>82.500,00</b>
	<b>SKUPAJ (dodatna dela - manj dela)</b>	<b>590.000,00</b>

Zaradi spremenjenih okoliščin so spremenjene nekatere tehnične rešitve izvedbe. Zaradi tega dejstva se obračunajo tudi manj izvedena dela, ki glede na prvotne rešitve ne bodo izvedena.

#### IV. RAZLOGI ZA IZVEDBO NAROČILA

Razlogi za izvedbo postopka s pogajanjem izvirajo iz dejstev:

- da gre pri navedenem javnem naročilu za dodatne nepredvidene gradnje, ki niso vključene v prvotni projekt oz. v prvotno naročilo »Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije-Izgradnja Centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica«, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu,
- nepredvidenih dodatnih gradenj ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to naročniku povzročilo resne težave,
- neto ocenjena vrednost dodatnih del po zahtevku izvajalca št. 5, potrjenem s strani nadzornega inženirja znaša 590.000,00 EUR (brez DDV), kar predstavlja 6,58 % vrednosti prvotnega naročila.

Postopek s pogajanjem, glede na predmet in razloge za njihovo izvedbo, naročnik izvaja z obstoječim izvajalcem RIKO d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, ki izvaja dela na podlagi osnovne pogodbe št. 354-48/2009-284-1031 (RIKO POG-R12-406-2010), z dne 19. 2. 2010, za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta v sklopu operacije »Regijski center za ravnanje z odpadki štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica« in veljavnih sklenjenih aneksov k tej pogodbi.

Za dodatno naročilo bo po izvedenem postopku sklenjen nov Aneks št. 5 k osnovni pogodbi.

Pripravil:

Milan Ozimič  
Vodja oddelka za okolje in prostor

Dr. Ivan Žagar  
Župan